

## BÁO CÁO

### **Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đàng Vàng đoạn đi từ Cầu Rẽ đến NVH thôn Đanh, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh**

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2024; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết dự toán chi, thu hồi dự toán của các cơ quan, đơn vị tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2025 về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh và phân bổ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2024 chuyển nguồn sang năm 2025 tỉnh Bắc Ninh (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của UBND xã Nhã Nam về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công tác sửa chữa, duy tu một số công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã Nhã Nam năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của UBND xã Nhã Nam về việc điều chỉnh phân bổ dự toán bổ sung ngân sách tỉnh cho ngân sách xã (số

chuyển giao ngân sách cấp huyện về cấp xã) và bổ sung nguồn kinh phí mục tiêu ngân sách tỉnh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Nhã Nam về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa tuyến kênh Dàng Vàng đoạn đi từ Cầu Rễ đến NVH thôn Đanh, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ Tờ trình số 175/TTr-KT ngày 6/5/2026 của chủ đầu tư kèm theo báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành;

Phòng Kinh tế xã Nhã Nam báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình trên như sau:

### **PHẦN I. NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT CỦA DỰ ÁN**

- Tên công trình: Sửa chữa tuyến kênh Dàng Vàng đoạn đi từ Cầu Rễ đến NVH thôn Đanh, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh.

- Địa điểm xây dựng: xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh.

- Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Nhã Nam.

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Nhã Nam.

- Hình thức QLDA: Thuê tư vấn quản lý dự án.

- Nguồn vốn: Vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh.

### **PHẦN II. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN**

#### **I. Hồ sơ pháp lý**

<b>Số TT</b>	<b>Tên văn bản</b>	<b>Số, ngày, tháng, năm ban hành</b>		<b>Cơ quan ban hành</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>A</b>	<b>Các văn bản pháp lý</b>				
1	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện	1047/QĐ-UBND	31/7/2025	UBND xã Nhã Nam	
2	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án	40/QĐ-KT	12/01/2025	Phòng Kinh tế xã Nhã Nam	
3	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	51/QĐ-KT	12/02/2025	Phòng Kinh tế xã Nhã Nam	
4	Thông báo Kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	76/KQTĐ-KT	12/12/2025	Phòng Kinh tế xã Nhã Nam	
5	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật	2676/QĐ-UBND	19/12/2025	Chủ tịch UBND xã Nhã Nam	
6	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	182/QĐ-KT	19/12/2025	Phòng Kinh tế xã Nhã Nam	

7	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án	50/QĐ-KT	12/02/2025	Phòng Kinh tế xã Nhã Nam	
8	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát thi công	206/QĐ-KT	22/12/2025	Phòng Kinh tế xã Nhã Nam	
9	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	211/QĐ-KT	22/12/2025	Phòng Kinh tế xã Nhã Nam	
10	Thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu	20/TB-KT	17/04/2026	Phòng Kinh tế xã Nhã Nam	
11	Biên bản nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng		19/04/2026	Phòng Kinh tế xã Nhã Nam; nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan	
<b>B</b>	<b>Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), hợp đồng bổ sung (nếu có)</b>				
<b>II</b>	<b>Xây dựng</b>	<b>Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thảo Minh</b>			
	Hợp đồng	211/2025/HĐ-TCXD	22/12/2025		
<b>IV</b>	<b>Quản lý dự án</b>	<b>Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thăng Hưng</b>			
	Hợp đồng	50/2025/HĐTV/QLDA	12/02/2025		
<b>V</b>	<b>Tư vấn đầu tư</b>				
<b>1</b>	<b>Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật</b>	<b>Công ty cổ phần SHT Bắc Giang</b>			
	Hợp đồng	5112/2025/HĐ-TVTK	12/02/2025		
<b>4</b>	<b>Giám sát thi công xây dựng</b>	<b>Công ty TNHH thương mại, tư vấn và xây dựng Ánh Dương</b>			
	Hợp đồng	206/2025/HĐ/GSTCXD	22/12/2025		
	Phụ lục hợp đồng				
<b>VI</b>	<b>Khác</b>				
<b>10</b>	<b>Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật</b>	<b>Phòng Kinh tế xã Nhã Nam</b>			
<b>12</b>	<b>Thẩm tra, phê duyệt quyết toán</b>	<b>Phòng Kinh tế xã Nhã Nam</b>			
<b>C</b>	<b>Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật: Không có</b>				

## II. Vốn đầu tư của dự án

### 1. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Vốn kế hoạch được giao	Vốn đã giải ngân
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.139.540.000</b>	<b>1.139.000.000</b>	<b>944.929.000</b>
<b>1</b>	<b>Vốn sự nghiệp</b>		<b>1.139.000.000</b>	<b>944.929.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Vốn ngân sách nhà nước</b>		<b>1.139.000.000</b>	<b>944.929.000</b>
a	Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết vốn)			
b	Vốn ngân sách địa phương (ghi chi tiết vốn)		1.139.000.000	944.929.000
	- Vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh.		1.139.000.000	944.929.000
	- Nguồn thu hợp pháp của đơn vị		0	0
<b>1.2</b>	<b>Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác</b>			
<b>2</b>	<b>Vốn khác (nếu có):</b>			
2.1				

### 2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị đề nghị quyết toán tăng (+), giảm (-) so với tổng mức đầu tư hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 4 - 3</i>
	<b>Tổng</b>	<b>1.139.540.000</b>	<b>1.044.150.000</b>	<b>-95.390.000</b>
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	0	0	0
2	Xây dựng	958.636.000	939.892.000	-18.744.000
3	Thiết bị	0	0	0
4	Quản lý dự án	31.820.000	30.630.000	-1.190.000
5	Tư vấn	110.630.000	67.676.000	-42.954.000

6	Chi khác	6.901.000	5.952.000	-949.000
7	Dự phòng	31.553.000	0	-31.553.000

### 3. Chi phí đầu tư được quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị được quyết toán	Chênh lệch
<b>Tổng số</b>	<b>1.044.150.000</b>	<b>1.038.198.000</b>	<b>-5.952.000</b>
Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	0	0	
Xây dựng	939.892.000	939.892.000	
Thiết bị	0	0	
Quản lý dự án	30.630.000	30.630.000	
Tư vấn	67.676.000	67.676.000	
Chi khác	5.952.000		-5.952.000
Dự phòng	0	0	

### 4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

### 5. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	CT thuộc chủ đầu tư quản lý	CT giao cho đơn vị khác quản lý
<b>Tổng số:</b>	<b>1.038.198.000</b>	<b>0</b>
1. Tài sản cố định:	<b>1.038.198.000</b>	0
2. Tài sản lưu động:	0	0

### III. Tình hình công nợ của dự án

Tên cá nhân đơn vị	Nội dung thực hiện	Công nợ của dự án			
		Tổng	Đã trả	Phải thu	Phải trả
<b>- Công nợ của dự án</b>		<b>1.038.198.000</b>	<b>944.929.000</b>		<b>93.269.000</b>
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thảo Minh	Xây dựng	939.892.000	901.671.000		38.221.000
Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thăng Hưng	Quản lý dự án	30.630.000			30.630.000
Công ty cổ phần SHT Bắc Giang	Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	43.258.000	43.258.000		0

Công ty TNHH thương mại, tư vấn và xây dựng Ánh Dương	Giám sát thi công xây dựng	24.418.000			24.418.000
Phòng Kinh tế xã Nhã Nam	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	0	0		0

#### IV. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

##### 1. Chủ đầu tư

Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào Báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

1.1. Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số:</b>	<b>1.038.198.000</b>	
<b>1. Vốn sự nghiệp</b>		
1.1. Vốn NSNN	<b>1.038.198.000</b>	
- Vốn NSTW		
- Vốn địa phương		
+ Vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh	<b>1.038.198.000</b>	
+ Vốn ngân sách huyện (trước khi sắp xếp)		
+ Vốn ngân sách xã		
<b>2. Nguồn vốn khác</b>		
- Vốn nhân dân đóng góp		

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 29 tháng 5 năm 2026 là:

- + Tổng nợ phải thu: Không.
- + Tổng nợ phải trả: **93.269.000** đồng.

##### 2. Đơn vị tiếp nhận tài sản

- Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn
Phòng Kinh tế xã Nhã Nam	<b>1.038.198.000</b>	0

##### 3. Các đơn vị liên quan:

Phòng Kinh tế xã Nhã Nam có trách nhiệm thực hiện thanh, quyết toán vốn sự nghiệp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

## **V. Nhận xét, kiến nghị**

Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Dàng Vàng đoạn đi từ Cầu Rẽ đến NVH thôn Đanh, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh được khởi công xây dựng 25/12/2025 và hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 20/04/2026. Báo cáo Quyết toán Chủ đầu tư lập đầy đủ theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của bộ Tài Chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. Quá trình thực hiện dự án chấp hành đúng trình tự, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của Pháp luật.

Phòng Kinh tế thẩm tra quyết toán trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp, không kiểm tra thực tế tại hiện trường công trình; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm pháp lý về toàn bộ hồ sơ dự án, khối lượng nghiệm thu, đơn giá quyết toán, tính chính xác, trung thực của toàn bộ hồ sơ đề nghị quyết toán và đảm bảo chất lượng công trình; thực hiện hạch toán tăng tài sản, quản lý, vận hành, bảo vệ tài sản hình thành sau đầu tư theo đúng quy định, chế độ chính sách hiện hành.

Phòng Kinh tế báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị Chủ tịch UBND xã Nhã Nam xem xét phê duyệt quyết toán./.

### ***Nơi nhận:***

- Chủ tịch UBND xã;
- Các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Lương Văn Mùi**